PUT-INVEST

021/452-405
021/452-430
021/452-343

www.put-invest.com
office@put-invest.com

Izvođač:
DOO PUT-INVEST NOVI SAD
Novi Sad, Georgija Kneževića 3
tel/fax: 021/452-430; 452-405
Tekući račun: 160-600000168051870

Naručilac:
KARIN KOMERC MD DOO VETERNIK
Veternik
Živorada Petrovića 8
PIB: 103726184 MB: 20009233

KARIN KOMERC MD DOO
Br. 01/230037264
Datum 25.09.2023.
VETERNIK, NOVI SAD

- Prilog uz račun -

SPECIFIKACIJA IZVEDENIH RADOVA
II PRIVREMENA SITUACIJA

Predmet ugovora: **Izvođenje asfalterskih radova na izgradnji lokalnih puteva i nadvožnjaka na deonici pruge Novi Sad – Subotica – državna granica (Kelebija)**

Mesto gradnje: **SUBOTICA**

Prema ugovoru: **Broj Naručioca: 01/230033084 od 18.08.2023.**
Broj Izvođača: 597/1 od 18.08.2023. i Aneks 1 broj 643/1 od 04.09.2023.

		Iznos bez PDV-a	PDV 20%	Ukupno
1	Ukupna vrednost ugovorenih radova	237,934,080.68	-	-
2 (3+4)	Ukupna vrednost izvedenih radova	29,350,713.88	0.00	29,350,713.88
3	Vrednost izvedenih radova po prethodnim situacijama	5,575,245.00	0.00	5,575,245.00
4	Vrednost izvedenih radova po ovoj situaciji	23,775,468.88	0.00	23,775,468.88
4.1	Vrednost izvedenih radova po ovoj situaciji na koju se ne obračunava pdv	23,775,468.88	0.00	23,775,468.88
4.2	Vrednost izvedenih radova po ovoj situaciji na koju se obračunava pdv	0.00	0.00	0.00
	UKUPNO	23,775,468.88	0.00	23,775,468.88

Napomena: ovaj dokument je prilog uz račun / elektronsku fakturu, koji se ne smatra računom u skladu sa članom 202a Pravilnika o PDV-u.

Datum overe stručnog nadzora: 12.09.2023.

Odgovorni izvođač radova:

Slobodan Stanić, dipl.građ.inž.

Stručni nadzor:

Ozrenko Antelj, dipl.građ.inž.

DEVIJACIJA POSTOJEĆEG PUTA I PRISTUPNI PUT OBJEKTU TK I STUBU GSM-R NA km 162+311,95 PRUGE

BR. POZ.	OPIS POZICIJE	JED. MERE	JEDINIČNA CENA	UGOVORENO		PRETHODNO		SITUACIJA		KUMULATIVNO		PDV za situaciju
				KOLIČINA	IZNOS	KOLIČINA	IZNOS	KOLIČINA	IZNOS	KOLIČINA	IZNOS	
1.1.2.0	**PRETHODNI RADOVI**											
1.1.2.12	Opsecanje postojećeg asfalta (trake širine 10 cm), za vezu sa novom kolovoznom konstrukcijom i priprema radnog spoja za nastavak asfaltiranja. Obračun se vrši po metru dužnom (m')	m1	890.00	3.20	2,848.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Ukupno PRETHODNI RADOVI				**2,848.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**	**0.00**
1.1.4.0	**GORNJI STROJ - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA**											
1.1.4.4	Izrada gornjeg nosećeg sloja od bitumeniziranog drobljenog agregata (BNS). Obračun se vrši po m2 izrađenog sloja, sa nabavkom i transportom materijala.											
	c) BNS 22 sA d = 6 cm	m2	1,500.00	524.59	786,885.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4.5	Izrada habajućeg sloja od asfaltbetona (AB). Obračun se vrši po m2 izrađenog sloja, sa nabavkom i transportom materijala.											
	a) AB 11 d = 4 cm	m2	1,208.00	524.59	633,704.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4.9	Prskanje podloge za asfalt od drobljenog kamenog materijala emulzijom u količini 0,6-0,8 l/m2. Obračun po m2 kompletno obrađene površine sa nabavkom i transportom materijala.	m2	120.00	524.59	62,950.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4.10	Prskanje asfaltnog sloja pre ugrađivanja narednog sloja asfalta emulzijom u količini 0,25-0,35 l/m2. Obračun po m2 kompletno obrađene površine sa nabavkom i transportom materijala.	m2	75.00	524.59	39,344.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Ukupno GORNJI STROJ - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA				**1,522,884.77**		**0.00**		**0.00**		**0.00**	**0.00**

Ukupno DEVIJACIJA POSTOJEĆEG PUTA I PRISTUPNI PUT OBJEKTU TK I STUBU GSM-R NA km 162+311,95 PRUGE					**1,525,732.77**		**0.00**		**0.00**		**0.00**	**0.00**

DENIVELACIJA ATARSKOG PUTA - NADVOŽNJAK NA km 163+566.52 PRUGE

BR. POZ.	OPIS POZICIJE	JED. MERE	JEDINIČNA CENA	UGOVORENO		PRETHODNO		SITUACIJA		KUMULATIVNO		PDV za situaciju
				KOLIČINA	IZNOS	KOLIČINA	IZNOS	KOLIČINA	IZNOS	KOLIČINA	IZNOS	
1.1.4.0	**GORNJI STROJ - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA**											
1.1.4.4	Izrada gornjeg nosećeg sloja od bitumeniziranog drobljenog agregata (BNS). Obračun se vrši po m2 izrađenog sloja, sa nabavkom i transportom materijala.											
	b) BNS 22 A d = 6 cm	m2	1,260.00	2,372.00	2,988,720.00	2,372.00	2,988,720.00	0.00	0.00	2,372.00	2,988,720.00	0.00
1.1.4.5	Izrada habajućeg sloja od asfaltbetona (AB). Obračun se vrši po m2 izrađenog sloja, sa nabavkom i transportom materijala.											
	b) AB 11 d = 4 cm	m2	928.00	2,295.00	2,129,760.00	2,295.00	2,129,760.00	0.00	0.00	2,295.00	2,129,760.00	0.00
1.1.4.9	Prskanje podloge za asfalt od drobljenog kamenog materijala emulzijom u količini 0,6-0,8 l/m2. Obračun po m2 kompletno obrađene površine sa nabavkom i transportom materijala.	m2	120.00	2,372.00	284,640.00	2,372.00	284,640.00	0.00	0.00	2,372.00	284,640.00	0.00
1.1.4.10	Prskanje asfaltnog sloja pre ugrađivanja narednog sloja asfalta emulzijom u količini 0,25-0,35 l/m2. Obračun po m2 kompletno obrađene površine sa nabavkom i transportom materijala.	m2	75.00	2,295.00	172,125.00	2,295.00	172,125.00	0.00	0.00	2,295.00	172,125.00	0.00
	Ukupno GORNJI STROJ - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA				**5,575,245.00**		**5,575,245.00**		**0.00**		**5,575,245.00**	**0.00**

	Ukupno DENIVELACIJA ATARSKOG PUTA - NADVOŽNJAK NA km 163+566.52 PRUGE				**5,575,245.00**		**5,575,245.00**		**0.00**		**5,575,245.00**	**0.00**

PRISTUPNI PUT STANICI NAUMOVIĆEVO NA km 166+519 PRUGE

BR. POZ.	OPIS POZICIJE	JED. MERE	JEDINIČNA CENA	UGOVORENO		PRETHODNO		SITUACIJA		KUMULATIVNO		PDV za situaciju
				KOLIČINA	IZNOS	KOLIČINA	IZNOS	KOLIČINA	IZNOS	KOLIČINA	IZNOS	
1.1.4.0	**GORNJI STROJ - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA**											
1.1.4.4	Izrada gornjeg nosećeg sloja od bitumeniziranog drobljenog agregata (BNS). Obračun se vrši po m2 izrađenog sloja, sa nabavkom i transportom materijala.											
	b) BNS 22 A d = 6 cm	m2	1,200.00	9,232.00	11,078,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	g) BNS 22 d = 5 cm - trotoar	m2	1,400.00	84.00	117,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PRISTUPNI PUT STANICI NAUMOVIĆEVO NA km 166+519 PRUGE

BR. POZ.	OPIS POZICIJE	JED. MERE	JEDINIČNA CENA	UGOVORENO KOLIČINA	UGOVORENO IZNOS	PRETHODNO KOLIČINA	PRETHODNO IZNOS	SITUACIJA KOLIČINA	SITUACIJA IZNOS	KUMULATIVNO KOLIČINA	KUMULATIVNO IZNOS	PDV za situaciju
1.1.4.5	Izrada habajućeg sloja od asfaltbetona (AB). Obračun se vrši po m2 izrađenog sloja, sa nabavkom i transportom materijala.											
	b) AB 11 d = 4 cm	m2	928.00	9,232.00	8,567,296.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4.4	Izrada habajućeg sloja od asfaltbetona (AB). Obračun se vrši po m2 izrađenog sloja, sa nabavkom i transportom materijala.											
	a) AB 8 d = 3 cm	m2	1,062.00	84.00	89,208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4.9	Prskanje podloge za asfalt od drobljenog kamenog materijala emulzijom u količini 0,6-0,8 l/m2. Obračun po m2 kompletno obrađene površine sa nabavkom i transportom materijala.	m2	120.00	9,232.00	1,107,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4.10	Prskanje asfaltnog sloja pre ugrađivanja narednog sloja asfalta emulzijom u količini 0,25-0,35 l/m2. Obračun po m2 kompletno obrađene površine sa nabavkom i transportom materijala.	m2	75.00	9,232.00	692,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Ukupno GORNJI STROJ - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA				**21,652,744.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**	**0.00**

	Ukupno PRISTUPNI PUT STANICI NAUMOVIĆEVO NA km 166+519 PRUGE				**21,652,744.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**	**0.00**

PRISTUPNI PUT OBJEKTU EBP SUBOTICA NA km 167+920,00 PRUGE

BR. POZ.	OPIS POZICIJE	JED. MERE	JEDINIČNA CENA	UGOVORENO KOLIČINA	UGOVORENO IZNOS	PRETHODNO KOLIČINA	PRETHODNO IZNOS	SITUACIJA KOLIČINA	SITUACIJA IZNOS	KUMULATIVNO KOLIČINA	KUMULATIVNO IZNOS	PDV za situaciju
1.1.4.0	**GORNJI STROJ - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA**											
1.1.4.3	Izrada gornjeg nosećeg sloja od bitumeniziranog drobljenog agregata (BNS). Obračun se vrši po m2 izrađenog sloja, sa nabavkom i transportom materijala.											
	c) BNS 22 sA d = 6 cm	m2	1,680.00	350.58	588,974.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4.5	Izrada habajućeg sloja od asfaltbetona (AB). Obračun se vrši po m2 izrađenog sloja, sa nabavkom i transportom materijala.											
	a) AB 11 d = 4 cm	m2	1,408.00	350.58	493,616.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PRISTUPNI PUT OBJEKTU EBP SUBOTICA NA km 167+920,00 PRUGE

BR. POZ.	OPIS POZICIJE	JED. MERE	JEDINIČNA CENA	UGOVORENO		PRETHODNO		SITUACIJA		KUMULATIVNO		PDV za situaciju
				KOLIČINA	IZNOS	KOLIČINA	IZNOS	KOLIČINA	IZNOS	KOLIČINA	IZNOS	
1.1.4.9	Prskanje podloge za asfalt od drobljenog kamenog materijala emulzijom u količini 0,6-0,8 l/m2. Obračun po m2 kompletno obrađene površine sa nabavkom i transportom materijala.	m2	120.00	350.58	42,069.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4.10	Prskanje asfaltnog sloja pre ugrađivanja narednog sloja asfalta emulzijom u količini 0,25-0,35 l/m2. Obračun po m2 kompletno obrađene površine sa nabavkom i transportom materijala.	m2	75.00	350.58	26,293.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Ukupno GORNJI STROJ - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA				**1,150,954.14**		**0.00**		**0.00**		**0.00**	**0.00**

	Ukupno PRISTUPNI PUT OBJEKTU EBP SUBOTICA NA km 167+920,00 PRUGE				**1,150,954.14**		**0.00**		**0.00**		**0.00**	**0.00**

DENIVELACIJA LOKALNOG PUTA - NADVOŽNJAK NA km 168+690.22 PRUGE

BR. POZ.	OPIS POZICIJE	JED. MERE	JEDINIČNA CENA	UGOVORENO		PRETHODNO		SITUACIJA		KUMULATIVNO		PDV za situaciju
				KOLIČINA	IZNOS	KOLIČINA	IZNOS	KOLIČINA	IZNOS	KOLIČINA	IZNOS	
1.1.2.0	**PRETHODNI RADOVI**											
1.1.2.12	Opsecanje postojećeg asfalta (trake širine 10 cm), za vezu sa novom kolovoznom konstrukcijom i priprema radnog spoja za nastavak asfaltiranja. Obračun se vrši po metru dužnom (m')	m1	890.00	15.00	13,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Ukupno PRETHODNI RADOVI				**13,350.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**	**0.00**
1.1.4.0	**GORNJI STROJ - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA**											
1.1.4.4	Izrada gornjeg nosećeg sloja od bitumeniziranog drobljenog agregata (BNS). Obračun se vrši po m2 izrađenog sloja, sa nabavkom i transportom materijala.											
	b) BNS 22 A d = 6 cm	m2	1,200.00	894.00	1,072,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	c) BNS 22 A d = 7 cm	m2	1,400.00	4,190.00	5,866,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4.5	Izrada habajućeg sloja od asfaltbetona (AB). Obračun se vrši po m2 izrađenog sloja, sa nabavkom i transportom materijala.											
	b) AB 11 d = 4 cm	m2	968.00	6,614.00	6,402,352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DENIVELACIJA LOKALNOG PUTA - NADVOŽNJAK NA km 168+690.22 PRUGE

BR. POZ.	OPIS POZICIJE	JED. MERE	JEDINIČNA CENA	UGOVORENO		PRETHODNO		SITUACIJA		KUMULATIVNO		PDV za situaciju
				KOLIČINA	IZNOS	KOLIČINA	IZNOS	KOLIČINA	IZNOS	KOLIČINA	IZNOS	
1.1.4.9	Prskanje podloge za asfalt od drobljenog kamenog materijala emulzijom u količini 0,6-0,8 l/m2. Obračun po m2 kompletno obrađene površine sa nabavkom i transportom materijala.	m2	120.00	6,614.00	793,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4.10	Prskanje asfaltnog sloja pre ugrađivanja narednog sloja asfalta emulzijom u količini 0,25-0,35 l/m2. Obračun po m2 kompletno obrađene površine sa nabavkom i transportom materijala.	m2	75.00	6,614.00	496,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ukupno GORNJI STROJ - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA					**14,630,882.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**	**0.00**

Ukupno DENIVELACIJA LOKALNOG PUTA - NADVOŽNJAK NA km 168+690.22 PRUGE					**14,644,232.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**	**0.00**

DENIVELACIJA LOKALNI PUT - NADVOŽNJAK NA km 170+834 PRUGE

BR. POZ.	OPIS POZICIJE	JED. MERE	JEDINIČNA CENA	UGOVORENO		PRETHODNO		SITUACIJA		KUMULATIVNO		PDV za situaciju
				KOLIČINA	IZNOS	KOLIČINA	IZNOS	KOLIČINA	IZNOS	KOLIČINA	IZNOS	
1.1.4.0	**GORNJI STROJ - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA**											
1.1.4.4	Izrada gornjeg nosećeg sloja od bitumeniziranog drobljenog agregata (BNS). Obračun se vrši po m2 izrađenog sloja, sa nabavkom i transportom materijala.											
	c) BNS 22 sA d = 7 cm	m2	1,470.00	5,575.00	8,195,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4.5	Izrada habajućeg sloja od asfaltbetona (AB). Obračun se vrši po m2 izrađenog sloja, sa nabavkom i transportom materijala.											
	b) AB 11 d = 4 cm	m2	992.00	5,575.00	5,530,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4.7	Prskanje asfaltnog sloja pre ugrađivanja narednog sloja asfalta emulzijom u količini 0,25-0,35 l/m2. Obračun po m2 kompletno obrađene površine sa nabavkom i transportom materijala.	m2	75.00	5,575.00	418,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ukupno GORNJI STROJ - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA					**14,143,775.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**	**0.00**

Ukupno DENIVELACIJA LOKALNI PUT - NADVOŽNJAK NA km 170+834 PRUGE					**14,143,775.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**	**0.00**

DENIVELACIJA ATARSKOG PUTA NA km 172+193.38 PRUGE

BR. POZ.	OPIS POZICIJE	JED. MERE	JEDINIČNA CENA	UGOVORENO		PRETHODNO		SITUACIJA		KUMULATIVNO		PDV za situaciju
				KOLIČINA	IZNOS	KOLIČINA	IZNOS	KOLIČINA	IZNOS	KOLIČINA	IZNOS	
1.1.4.0	**GORNJI STROJ - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA**											
1.1.4.5	Izrada gornjeg nosećeg sloja od bitumeniziranog drobljenog agregata (BNS). Obračun se vrši po m2 izrađenog sloja, sa nabavkom i transportom materijala.											
	b) BNS 22 A d = 6 cm	m2	1,260.00	6,895.00	8,687,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4.7	Izrada habajućeg sloja od asfaltbetona (AB). Obračun se vrši po m2 izrađenog sloja, sa nabavkom i transportom materijala.											
	b) AB 11 d = 4 cm	m2	972.00	6,895.00	6,701,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4.18	Prskanje podloge za asfalt od drobljenog kamenog materijala emulzijom u količini 0,6-0,8 l/m2. Obračun po m2 kompletno obrađene površine sa nabavkom i transportom materijala.	m2	120.00	6,895.00	827,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4.19	Prskanje asfaltnog sloja pre ugrađivanja narednog sloja asfalta emulzijom u količini 0,25-0,35 l/m2. Obračun po m2 kompletno obrađene površine sa nabavkom i transportom materijala.	m2	75.00	6,895.00	517,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Ukupno GORNJI STROJ - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA				**16,734,165.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**	**0.00**

	Ukupno DENIVELACIJA ATARSKOG PUTA NA km 172+193.38 PRUGE				**16,734,165.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**	**0.00**

PRISTUPNA SAOBRAĆAJNICA INDUSTRIJSKIM OBJEKTIMA OD km 173+000 DO km 173+900 PRUGE

BR. POZ.	OPIS POZICIJE	JED. MERE	JEDINIČNA CENA	UGOVORENO		PRETHODNO		SITUACIJA		KUMULATIVNO		PDV za situaciju
				KOLIČINA	IZNOS	KOLIČINA	IZNOS	KOLIČINA	IZNOS	KOLIČINA	IZNOS	
1.1.4.0	**GORNJI STROJ - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA**											
1.1.4.4	Izrada gornjeg nosećeg sloja od bitumeniziranog drobljenog agregata (BNS). Obračun se vrši po m2 izrađenog sloja, sa nabavkom i transportom materijala.											
	b) BNS 22 A d = 6 cm	m2	1,260.00	6,140.00	7,736,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PRISTUPNA SAOBRAĆAJNICA INDUSTRIJSKIM OBJEKTIMA OD km 173+000 DO km 173+900 PRUGE												
				UGOVORENO		PRETHODNO		SITUACIJA		KUMULATIVNO		PDV za situaciju
BR. POZ.	OPIS POZICIJE	JED. MERE	JEDINIČNA CENA	KOLIČINA	IZNOS	KOLIČINA	IZNOS	KOLIČINA	IZNOS	KOLIČINA	IZNOS	
1.1.4.5	Izrada habajućeg sloja od asfaltbetona (AB). Obračun se vrši po m2 izrađenog sloja, sa nabavkom i transportom materijala.											
	b) AB 11 d = 4 cm	m2	972.00	6,140.00	5,968,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4.9	Prskanje podloge za asfalt od drobljenog kamenog materijala emulzijom u količini 0,6-0,8 l/m2. Obračun po m2 kompletno obrađene površine sa nabavkom i transportom materijala.	m2	120.00	6,140.00	736,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4.10	Prskanje asfaltnog sloja pre ugrađivanja narednog sloja asfalta emulzijom u količini 0,25-0,35 l/m2. Obračun po m2 kompletno obrađene površine sa nabavkom i transportom materijala.	m2	75.00	6,140.00	460,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Ukupno GORNJI STROJ - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA				**14,901,780.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**	**0.00**

Ukupno PRISTUPNA SAOBRAĆAJNICA INDUSTRIJSKIM OBJEKTIMA OD km 173+000 DO km 173+900 PRUGE					**14,901,780.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**	**0.00**

DENIVELACIJA LOKALNOG PUTA LOŠINJSKA ULICA - PODVOŽNJAK NA km 174+928.11 PRUGE												
				UGOVORENO		PRETHODNO		SITUACIJA		KUMULATIVNO		PDV za situaciju
BR. POZ.	OPIS POZICIJE	JED. MERE	JEDINIČNA CENA	KOLIČINA	IZNOS	KOLIČINA	IZNOS	KOLIČINA	IZNOS	KOLIČINA	IZNOS	
1.1.2.0	**PRETHODNI RADOVI**											
1.1.2.12	Opsecanje postojećeg asfalta (trake širine 10 cm), za vezu sa novom kolovoznom konstrukcijom i priprema radnog spoja za nastavak asfaltiranja. Obračun se vrši po metru dužnom (m')	m1	890.00	20.00	17,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Ukupno PRETHODNI RADOVI				**17,800.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**	**0.00**
1.1.4.0	**GORNJI STROJ - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA**											
1.1.4.4	Izrada gornjeg nosećeg sloja od bitumeniziranog drobljenog agregata (BNS). Obračun se vrši po m2 izrađenog sloja, sa nabavkom i transportom materijala.											
	a) BNS 22 d = 5 cm	m2	1,400.00	185.00	259,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	b) BNS 22 A d = 6 cm	m2	1,440.00	736.00	1,059,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DENIVELACIJA LOKALNOG PUTA LOŠINJSKA ULICA - PODVOŽNJAK NA km 174+928.11 PRUGE

BR. POZ.	OPIS POZICIJE	JED. MERE	JEDINIČNA CENA	UGOVORENO		PRETHODNO		SITUACIJA		KUMULATIVNO		PDV za situaciju
				KOLIČINA	IZNOS	KOLIČINA	IZNOS	KOLIČINA	IZNOS	KOLIČINA	IZNOS	
	c) BNS 22 A d = 7 cm	m2	1,680.00	421.00	707,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4.5	Izrada habajućeg sloja od asfaltbetona (AB). Obračun se vrši po m2 izrađenog sloja, sa nabavkom i transportom materijala.											
	a) AB 8 d = 3 cm	m2	1,062.00	185.00	196,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	b) AB 11 d = 4 cm	m2	1,192.00	1,157.00	1,379,144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4.9	Prskanje podloge za asfalt od drobljenog kamenog materijala emulzijom u količini 0,6-0,8 l/m2. Obračun po m2 kompletno obrađene površine sa nabavkom i transportom materijala.	m2	120.00	1,157.00	138,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4.10	Prskanje asfaltnog sloja pre ugrađivanja narednog sloja asfalta emulzijom u količini 0,25-0,35 l/m2. Obračun po m2 kompletno obrađene površine sa nabavkom i transportom materijala.	m2	75.00	1,157.00	86,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Ukupno GORNJI STROJ - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA			**3,827,349.00**			**0.00**		**0.00**		**0.00**	**0.00**

Ukupno DENIVELACIJA LOKALNOG PUTA LOŠINJSKA ULICA - PODVOŽNJAK NA km 174+928.11 PRUGE				**3,845,149.00**			**0.00**		**0.00**		**0.00**	**0.00**

PRISTUPNI PUT SLUŽBENOJ ZGRADI NA km 175+781,06 I SLUŽBENOM POTHODNIKU U ŽELEZNIČKOJ STANICI SUBOTICA TERETNA

BR. POZ.	OPIS POZICIJE	JED. MERE	JEDINIČNA CENA	UGOVORENO		PRETHODNO		SITUACIJA		KUMULATIVNO		PDV za situaciju
				KOLIČINA	IZNOS	KOLIČINA	IZNOS	KOLIČINA	IZNOS	KOLIČINA	IZNOS	
1.1.2.0	**PRETHODNI RADOVI**											
1.1.2.12	Opsecanje postojećeg asfalta (trake širine 10 cm), za vezu sa novom kolovoznom konstrukcijom i priprema radnog spoja za nastavak asfaltiranja. Obračun se vrši po metru dužnom (m')	m1	890.00	4.50	4,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Ukupno PRETHODNI RADOVI			**4,005.00**			**0.00**		**0.00**		**0.00**	**0.00**
1.1.4.0	**GORNJI STROJ - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA**											
1.1.4.3	Izrada gornjeg nosećeg sloja od bitumeniziranog drobljenog agregata (BNS). Obračun se vrši po m2 izrađenog sloja, sa nabavkom i transportom materijala.											

PRISTUPNI PUT SLUŽBENOJ ZGRADI NA km 175+781,06 I SLUŽBENOM POTHODNIKU U ŽELEZNIČKOJ STANICI SUBOTICA TERETNA												
				UGOVORENO		PRETHODNO		SITUACIJA		KUMULATIVNO		PDV za situaciju
BR. POZ.	OPIS POZICIJE	JED. MERE	JEDINIČNA CENA	KOLIČINA	IZNOS	KOLIČINA	IZNOS	KOLIČINA	IZNOS	KOLIČINA	IZNOS	
	c) BNS 22 sA d = 6 cm	m2	1,320.00	2,020.61	2,667,205.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4.5	Izrada habajućeg sloja od asfaltbetona (AB). Obračun se vrši po m2 izrađenog sloja, sa nabavkom i transportom materijala.											
	a) AB 11 d = 4 cm	m2	1,052.00	2,020.61	2,125,681.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4.9	Prskanje podloge za asfalt od drobljenog kamenog materijala emulzijom u količini 0,6-0,8 l/m2. Obračun po m2 kompletno obrađene površine sa nabavkom i transportom materijala.	m2	120.00	2,020.61	242,473.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4.10	Prskanje asfaltnog sloja pre ugrađivanja narednog sloja asfalta emulzijom u količini 0,25-0,35 l/m2. Obračun po m2 kompletno obrađene površine sa nabavkom i transportom materijala.	m2	75.00	2,020.61	151,545.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ukupno GORNJI STROJ - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA					**5,186,905.87**		**0.00**		**0.00**		**0.00**	**0.00**

Ukupno PRISTUPNI PUT SLUŽBENOJ ZGRADI NA km 175+781,06 I SLUŽBENOM POTHODNIKU U ŽELEZNIČKOJ STANICI SUBOTICA TERETNA					**5,190,910.87**		**0.00**		**0.00**		**0.00**	**0.00**

PRISTUPNI PUT OBJEKTU SS I TK NA km 176+206.07												
				UGOVORENO		PRETHODNO		SITUACIJA		KUMULATIVNO		PDV za situaciju
BR. POZ.	OPIS POZICIJE	JED. MERE	JEDINIČNA CENA	KOLIČINA	IZNOS	KOLIČINA	IZNOS	KOLIČINA	IZNOS	KOLIČINA	IZNOS	
1.1.2.0	**PRETHODNI RADOVI**											
1.1.2.12	Opsecanje postojećeg asfalta (trake širine 10 cm), za vezu sa novom kolovoznom konstrukcijom i priprema radnog spoja za nastavak asfaltiranja. Obračun se vrši po metru dužnom (m')	m1	890.00	16.74	14,898.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ukupno PRETHODNI RADOVI					**14,898.60**		**0.00**		**0.00**		**0.00**	**0.00**
1.1.4.0	**GORNJI STROJ - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA**											
1.1.4.3	Izrada gornjeg nosećeg sloja od bitumeniziranog drobljenog agregata (BNS). Obračun se vrši po m2 izrađenog sloja, sa nabavkom i transportom materijala.											
	c) BNS 22 sA d = 6 cm	m2	1,380.00	955.55	1,318,659.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PRISTUPNI PUT OBJEKTU SS I TK NA km 176+206.07

BR. POZ.	OPIS POZICIJE	JED. MERE	JEDINIČNA CENA	UGOVORENO		PRETHODNO		SITUACIJA		KUMULATIVNO		PDV za situaciju
				KOLIČINA	IZNOS	KOLIČINA	IZNOS	KOLIČINA	IZNOS	KOLIČINA	IZNOS	
1.1.4.5	Izrada habajućeg sloja od asfaltbetona (AB). Obračun se vrši po m2 izrađenog sloja, sa nabavkom i transportom materijala.											
	a) AB 11 d = 4 cm	m2	1,112.00	955.55	1,062,571.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4.9	Prskanje podloge za asfalt od drobljenog kamenog materijala emulzijom u količini 0,6-0,8 l/m2. Obračun po m2 kompletno obrađene površine sa nabavkom i transportom materijala.	m2	120.00	955.55	114,666.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4.10	Prskanje asfaltnog sloja pre ugrađivanja narednog sloja asfalta emulzijom u količini 0,25-0,35 l/m2. Obračun po m2 kompletno obrađene površine sa nabavkom i transportom materijala.	m2	75.00	955.55	71,666.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Ukupno GORNJI STROJ - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA				**2,567,562.85**		**0.00**		**0.00**		**0.00**	**0.00**

	Ukupno PRISTUPNI PUT OBJEKTU SS I TK NA km 176+206.07				**2,582,461.45**		**0.00**		**0.00**		**0.00**	**0.00**

DENIVELACIJA LOKALNI PUT - PODVOŽNJAK NA km 176+274 PRUGE

BR. POZ.	OPIS POZICIJE	JED. MERE	JEDINIČNA CENA	UGOVORENO		PRETHODNO		SITUACIJA		KUMULATIVNO		PDV za situaciju
				KOLIČINA	IZNOS	KOLIČINA	IZNOS	KOLIČINA	IZNOS	KOLIČINA	IZNOS	
1.1.4.0	**GORNJI STROJ - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA**											
1.1.4.4	Izrada gornjeg nosećeg sloja od bitumeniziranog drobljenog agregata (BNS). Obračun se vrši po m2 izrađenog sloja, sa nabavkom i transportom materijala.											
	a) BNS 22 A d = 5 cm	m2	1,250.00	1,620.00	2,025,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	b) BNS 22 A d = 6 cm	m2	1,260.00	6,051.00	7,624,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4.4	Izrada habajućeg sloja od asfaltbetona (AB). Obračun se vrši po m2 izrađenog sloja, sa nabavkom i transportom materijala.											
	a) AB 8 d = 3 cm	m2	987.00	1,620.00	1,598,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4.5	Izrada habajućeg sloja od asfaltbetona (AB). Obračun se vrši po m2 izrađenog sloja, sa nabavkom i transportom materijala.											

DENIVELACIJA LOKALNI PUT - PODVOŽNJAK NA km 176+274 PRUGE												
				UGOVORENO		PRETHODNO		SITUACIJA		KUMULATIVNO		PDV za situaciju
BR. POZ.	OPIS POZICIJE	JED. MERE	JEDINIČNA CENA	KOLIČINA	IZNOS	KOLIČINA	IZNOS	KOLIČINA	IZNOS	KOLIČINA	IZNOS	
	b) AB 11 d = 4 cm	m2	972.00	3,126.00	3,038,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4.9	Prskanje podloge za asfalt od drobljenog kamenog materijala emulzijom u količini 0,6-0,8 l/m2. Obračun po m2 kompletno obrađene površine sa nabavkom i transportom materijala.	m2	120.00	7,468.00	896,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4.10	Prskanje asfaltnog sloja pre ugrađivanja narednog sloja asfalta emulzijom u količini 0,25-0,35 l/m2. Obračun po m2 kompletno obrađene površine sa nabavkom i transportom materijala.	m2	75.00	3,611.00	270,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Ukupno GORNJI STROJ - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA				**15,453,657.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**	**0.00**

	Ukupno DENIVELACIJA LOKALNI PUT - PODVOŽNJAK NA km 176+274 PRUGE				**15,453,657.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**	**0.00**

PRISTUPNI PUT OBJEKTU ETP SUBOTICA NA km 176+450												
				UGOVORENO		PRETHODNO		SITUACIJA		KUMULATIVNO		PDV za situaciju
BR. POZ.	OPIS POZICIJE	JED. MERE	JEDINIČNA CENA	KOLIČINA	IZNOS	KOLIČINA	IZNOS	KOLIČINA	IZNOS	KOLIČINA	IZNOS	
1.1.2.0	**PRETHODNI RADOVI**											
1.1.2.12	Opsecanje postojećeg asfalta (trake širine 10 cm), za vezu sa novom kolovoznom konstrukcijom i priprema radnog spoja za nastavak asfaltiranja. Obračun se vrši po metru dužnom (m')	m1	890.00	22.14	19,704.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Ukupno PRETHODNI RADOVI				**19,704.60**		**0.00**		**0.00**		**0.00**	**0.00**
1.1.4.0	**GORNJI STROJ - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA**											
1.1.4.3	Izrada gornjeg nosećeg sloja od bitumeniziranog drobljenog agregata (BNS). Obračun se vrši po m2 izrađenog sloja, sa nabavkom i transportom materijala.											
	c) BNS 22 sA d = 6 cm	m2	1,380.00	955.38	1,318,424.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4.5	Izrada habajućeg sloja od asfaltbetona (AB). Obračun se vrši po m2 izrađenog sloja, sa nabavkom i transportom materijala.											
	a) AB 11 d = 4 cm	m2	1,112.00	955.38	1,062,382.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PRISTUPNI PUT OBJEKTU ETP SUBOTICA NA km 176+450

BR. POZ.	OPIS POZICIJE	JED. MERE	JEDINIČNA CENA	UGOVORENO		PRETHODNO		SITUACIJA		KUMULATIVNO		PDV za situaciju
				KOLIČINA	IZNOS	KOLIČINA	IZNOS	KOLIČINA	IZNOS	KOLIČINA	IZNOS	
1.1.4.18	Prskanje podloge za asfalt od drobljenog kamenog materijala emulzijom u količini 0,6-0,8 l/m2. Obračun po m2 kompletno obrađene površine sa nabavkom i transportom materijala.	m2	120.00	955.38	114,645.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4.19	Prskanje asfaltnog sloja pre ugrađivanja narednog sloja asfalta emulzijom u količini 0,25-0,35 l/m2. Obračun po m2 kompletno obrađene površine sa nabavkom i transportom materijala.	m2	75.00	955.38	71,653.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ukupno GORNJI STROJ - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA					**2,567,106.06**		**0.00**		**0.00**		**0.00**	**0.00**

Ukupno PRISTUPNI PUT OBJEKTU ETP SUBOTICA NA km 176+450					**2,586,810.66**		**0.00**		**0.00**		**0.00**	**0.00**

PRISTUPNI PUT STANICI SUBOTICA PUTNIČKA NA km 176+550 SA STANIČNIM TRGOM

BR. POZ.	OPIS POZICIJE	JED. MERE	JEDINIČNA CENA	UGOVORENO		PRETHODNO		SITUACIJA		KUMULATIVNO		PDV za situaciju
				KOLIČINA	IZNOS	KOLIČINA	IZNOS	KOLIČINA	IZNOS	KOLIČINA	IZNOS	
1.1.2.0	**PRETHODNI RADOVI**											
1.1.2.12	Opsecanje postojećeg asfalta (trake širine 10 cm), za vezu sa novom kolovoznom konstrukcijom i priprema radnog spoja za nastavak asfaltiranja. Obračun se vrši po metru dužnom (m')	m1	890.00	189.00	168,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.13	Struganje (profilisanje) kolovoza glodalicom za asfalt u debljini do 10 cm. Pozicijom je obuhvaćeno: rad glodalice, autocisterne za vodu i kompresora za skidanje asfalta, prevoz skinutog materijala na opštinsku deponiju. Obračun se vrši po m2.	m2	3,500.00	19.00	66,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ukupno PRETHODNI RADOVI					**234,710.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**	**0.00**
1.1.4.0	**GORNJI STROJ - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA**											
1.1.4.3	Izrada gornjeg nosećeg sloja od bitumeniziranog drobljenog agregata (BNS). Obračun se vrši po m2 izrađenog sloja, sa nabavkom i transportom materijala.											
	c) BNS 22 sA d = 6 cm	m2	2,190.00	177.00	387,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4.5	Izrada habajućeg sloja od asfaltbetona (AB). Obračun se vrši po m2 izrađenog sloja, sa nabavkom i transportom materijala.											

PRISTUPNI PUT STANICI SUBOTICA PUTNIČKA NA km 176+550 SA STANIČNIM TRGOM

BR. POZ.	OPIS POZICIJE	JED. MERE	JEDINIČNA CENA	UGOVORENO KOLIČINA	UGOVORENO IZNOS	PRETHODNO KOLIČINA	PRETHODNO IZNOS	SITUACIJA KOLIČINA	SITUACIJA IZNOS	KUMULATIVNO KOLIČINA	KUMULATIVNO IZNOS	PDV za situaciju
	a) AB 11 d = 4 cm	m2	1,732.00	177.00	306,564.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4.9	Prskanje podloge za asfalt od drobljenog kamenog materijala emulzijom u količini 0,6-0,8 l/m2. Obračun po m2 kompletno obrađene površine sa nabavkom i transportom materijala.	m2	120.00	177.00	21,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4.10	Prskanje asfaltnog sloja pre ugrađivanja narednog sloja asfalta emulzijom u količini 0,25-0,35 l/m2. Obračun po m2 kompletno obrađene površine sa nabavkom i transportom materijala.	m2	75.00	177.00	13,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Ukupno GORNJI STROJ - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA				**728,709.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**	**0.00**

	Ukupno PRISTUPNI PUT STANICI SUBOTICA PUTNIČKA NA km 176+550 SA STANIČNIM TRGOM				**963,419.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**	**0.00**

PRISTUPNI PUT OBJEKTIMA NAMENJENIM ZA UTOVAR I ISTOVAR PRAĆENIH AUTOMOBILA U STANICI SUBOTICA PUTNIČKA NA km 177+000 PRUGE

BR. POZ.	OPIS POZICIJE	JED. MERE	JEDINIČNA CENA	UGOVORENO KOLIČINA	UGOVORENO IZNOS	PRETHODNO KOLIČINA	PRETHODNO IZNOS	SITUACIJA KOLIČINA	SITUACIJA IZNOS	KUMULATIVNO KOLIČINA	KUMULATIVNO IZNOS	PDV za situaciju
1.1.2.0	**PRETHODNI RADOVI**											
1.1.2.12	Opsecanje postojećeg asfalta (trake širine 10 cm), za vezu sa novom kolovoznom konstrukcijom i priprema radnog spoja za nastavak asfaltiranja. Obračun se vrši po metru dužnom (m')	m1	890.00	21.15	18,823.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Ukupno PRETHODNI RADOVI				**18,823.50**		**0.00**		**0.00**		**0.00**	**0.00**
1.1.4.0	**GORNJI STROJ - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA**											
1.1.4.3	Izrada gornjeg nosećeg sloja od bitumeniziranog drobljenog agregata (BNS). Obračun se vrši po m2 izrađenog sloja, sa nabavkom i transportom materijala.											
	c) BNS 22 sA d = 6 cm	m2	1,320.00	1,825.50	2,409,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4.5	Izrada habajućeg sloja od asfaltbetona (AB). Obračun se vrši po m2 izrađenog sloja, sa nabavkom i transportom materijala.											
	a) AB 11 d = 4 cm	m2	1,052.00	1,825.50	1,920,426.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PRISTUPNI PUT OBJEKTIMA NAMENJENIM ZA UTOVAR I ISTOVAR PRAĆENIH AUTOMOBILA U STANICI SUBOTICA PUTNIČKA NA km 177+000 PRUGE

BR. POZ.	OPIS POZICIJE	JED. MERE	JEDINIČNA CENA	UGOVORENO KOLIČINA	UGOVORENO IZNOS	PRETHODNO KOLIČINA	PRETHODNO IZNOS	SITUACIJA KOLIČINA	SITUACIJA IZNOS	KUMULATIVNO KOLIČINA	KUMULATIVNO IZNOS	PDV za situaciju
1.1.4.9	Prskanje podloge za asfalt od drobljenog kamenog materijala emulzijom u količini 0,6-0,8 l/m2. Obračun po m2 kompletno obrađene površine sa nabavkom i transportom materijala.	m2	120.00	1,825.50	219,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4.10	Prskanje asfaltnog sloja pre ugrađivanja narednog sloja asfalta emulzijom u količini 0,25-0,35 l/m2. Obračun po m2 kompletno obrađene površine sa nabavkom i transportom materijala.	m2	75.00	1,825.50	136,912.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Ukupno GORNJI STROJ - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA				**4,686,058.50**		**0.00**		**0.00**		**0.00**	**0.00**

	Ukupno PRISTUPNI PUT OBJEKTIMA NAMENJENIM ZA UTOVAR I ISTOVAR PRAĆENIH AUTOMOBILA U STANICI SUBOTICA PUTNIČKA NA km 177+000 PRUGE				**4,704,882.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**	**0.00**

PRISTUPNI PUT OBJEKTU PS SUBOTICA NA km 177+180,00 PRUGE

BR. POZ.	OPIS POZICIJE	JED. MERE	JEDINIČNA CENA	UGOVORENO KOLIČINA	UGOVORENO IZNOS	PRETHODNO KOLIČINA	PRETHODNO IZNOS	SITUACIJA KOLIČINA	SITUACIJA IZNOS	KUMULATIVNO KOLIČINA	KUMULATIVNO IZNOS	PDV za situaciju
1.1.2.0	**PRETHODNI RADOVI**											
1.1.2.12	Opsecanje postojećeg asfalta (trake širine 10 cm), za vezu sa novom kolovoznom konstrukcijom i priprema radnog spoja za nastavak asfaltiranja. Obračun se vrši po metru dužnom (m')	m1	890.00	16.00	14,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Ukupno PRETHODNI RADOVI				**14,240.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**	**0.00**
1.1.4.0	**GORNJI STROJ - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA**											
1.1.4.3	Izrada gornjeg nosećeg sloja od bitumeniziranog drobljenog agregata (BNS). Obračun se vrši po m2 izrađenog sloja, sa nabavkom i transportom materijala.											
	c) BNS 22 sA d = 6 cm	m2	2,040.00	236.65	482,766.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4.5	Izrada habajućeg sloja od asfaltbetona (AB). Obračun se vrši po m2 izrađenog sloja, sa nabavkom i transportom materijala.											
	a) AB 11 d = 4 cm	m2	1,632.00	238.25	388,824.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PRISTUPNI PUT OBJEKTU PS SUBOTICA NA km 177+180,00 PRUGE

BR. POZ.	OPIS POZICIJE	JED. MERE	JEDINIČNA CENA	UGOVORENO		PRETHODNO		SITUACIJA		KUMULATIVNO		PDV za situaciju
				KOLIČINA	IZNOS	KOLIČINA	IZNOS	KOLIČINA	IZNOS	KOLIČINA	IZNOS	
1.1.4.9	Prskanje podloge za asfalt od drobljenog kamenog materijala emulzijom u količini 0,6-0,8 l/m2. Obračun po m2 kompletno obrađene površine sa nabavkom i transportom materijala.	m2	120.00	236.25	28,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4.10	Prskanje asfaltnog sloja pre ugrađivanja narednog sloja asfalta emulzijom u količini 0,25-0,35 l/m2. Obračun po m2 kompletno obrađene površine sa nabavkom i transportom materijala.	m2	75.00	238.65	17,898.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ukupno GORNJI STROJ - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA					**917,838.75**		**0.00**		**0.00**		**0.00**	**0.00**

Ukupno PRISTUPNI PUT OBJEKTU PS SUBOTICA NA km 177+180,00 PRUGE					**932,078.75**		**0.00**		**0.00**		**0.00**	**0.00**

DENIVELACIJA GS MAJŠANSKI PUT - NADVOŽNJAK NA km 177+329.42 PRUGE

BR. POZ.	OPIS POZICIJE	JED. MERE	JEDINIČNA CENA	UGOVORENO		PRETHODNO		SITUACIJA		KUMULATIVNO		PDV za situaciju
				KOLIČINA	IZNOS	KOLIČINA	IZNOS	KOLIČINA	IZNOS	KOLIČINA	IZNOS	
1.1.4.0	**GORNJI STROJ - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA**											
1.1.4.4	Izrada gornjeg nosećeg sloja od bitumeniziranog drobljenog agregata (BNS). Obračun se vrši po m2 izrađenog sloja, sa nabavkom i transportom materijala.											
	a) BNS 22 A d = 5 cm	m2	1,125.00	1,873.00	2,107,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	b) BNS 22 A d = 6 cm	m2	1,230.00	7,074.00	8,701,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4.5	Izrada habajućeg sloja od asfaltbetona (AB). Obračun se vrši po m2 izrađenog sloja, sa nabavkom i transportom materijala.											
	b) AB 11 d = 4 cm	m2	1,032.00	1,243.00	1,282,776.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	c) AB 11s d = 4 cm	m2	1,120.00	2,996.00	3,355,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4.6	Izrada habajućeg sloja od asfaltbetona (AB). Obračun se vrši po m2 izrađenog sloja, sa nabavkom i transportom materijala.											
	a) AB 8 d = 3 cm	m2	765.00	1,873.00	1,432,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DENIVELACIJA GS MAJŠANSKI PUT - NADVOŽNJAK NA km 177+329.42 PRUGE

BR. POZ.	OPIS POZICIJE	JED. MERE	JEDINIČNA CENA	UGOVORENO		PRETHODNO		SITUACIJA		KUMULATIVNO		PDV za situaciju
				KOLIČINA	IZNOS	KOLIČINA	IZNOS	KOLIČINA	IZNOS	KOLIČINA	IZNOS	
1.1.4.7	Prskanje asfaltnog sloja pre ugrađivanja narednog sloja asfalta emulzijom u količini 0,25-0,35 l/m2. Obračun po m2 kompletno obrađene površine sa nabavkom i transportom materijala.	m2	75.00	4,239.00	317,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ukupno GORNJI STROJ - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA					**17,197,211.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**	**0.00**

Ukupno DENIVELACIJA GS MAJŠANSKI PUT - NADVOŽNJAK NA km 177+329.42 PRUGE					**17,197,211.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**	**0.00**

DENIVELACIJA GS KOSOVSKA ULICA- NADVOŽNJAK I PODVOŽNJAK NA km 177+857.12 PRUGE

BR. POZ.	OPIS POZICIJE	JED. MERE	JEDINIČNA CENA	UGOVORENO		PRETHODNO		SITUACIJA		KUMULATIVNO		PDV za situaciju
				KOLIČINA	IZNOS	KOLIČINA	IZNOS	KOLIČINA	IZNOS	KOLIČINA	IZNOS	
1.1.2.0	**PRETHODNI RADOVI**											
1.1.2.12	Opsecanje postojećeg asfalta (trake širine 10 cm), za vezu sa novom kolovoznom konstrukcijom i priprema radnog spoja za nastavak asfaltiranja. Obračun se vrši po metru dužnom (m')	m1	890.00	52.00	46,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ukupno PRETHODNI RADOVI					**46,280.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**	**0.00**
1.1.4.0	**GORNJI STROJ - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA**											
1.1.4.3	Izrada gornjeg nosećeg sloja od bitumeniziranog drobljenog agregata (BNS). Obračun se vrši po m2 izrađenog sloja, sa nabavkom i transportom materijala.											
	b) BNS 22 A d = 6 cm	m2	1,230.00	5,052.00	6,213,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	e) BNS 22 sA d = 2x6 = 12 cm	m2	2,460.00	2,193.00	5,394,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	f) BNS 22 d = 5 cm - trotoar i kolski ulazi	m2	1,200.00	620.00	744,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DENIVELACIJA GS KOSOVSKA ULICA- NADVOŽNJAK I PODVOŽNJAK NA km 177+857.12 PRUGE												
				UGOVORENO		PRETHODNO		SITUACIJA		KUMULATIVNO		PDV za situaciju
BR. POZ.	OPIS POZICIJE	JED. MERE	JEDINIČNA CENA	KOLIČINA	IZNOS	KOLIČINA	IZNOS	KOLIČINA	IZNOS	KOLIČINA	IZNOS	
1.1.4.4	Izrada habajućeg sloja od asfaltbetona (AB). Obračun se vrši po m2 izrađenog sloja, sa nabavkom i transportom materijala.											
	a) AB 8 d = 3 cm	m2	840.00	620.00	520,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4.5	Izrada habajućeg sloja od asfaltbetona (AB). Obračun se vrši po m2 izrađenog sloja, sa nabavkom i transportom materijala.											
	b) AB 11 d = 4 cm	m2	972.00	3,530.00	3,431,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	c) AB 11s d = 4 cm	m2	1,120.00	3,715.00	4,160,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4.9	Prskanje podloge za asfalt od drobljenog kamenog materijala emulzijom u količini 0,6-0,8 l/m2. Obračun po m2 kompletno obrađene površine sa nabavkom i transportom materijala.	m2	120.00	7,865.00	943,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4.10	Prskanje asfaltnog sloja pre ugrađivanja narednog sloja asfalta emulzijom u količini 0,25-0,35 l/m2. Obračun po m2 kompletno obrađene površine sa nabavkom i transportom materijala.	m2	75.00	7,865.00	589,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ukupno GORNJI STROJ - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA					**21,999,175.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**	**0.00**

Ukupno DENIVELACIJA GS KOSOVSKA ULICA- NADVOŽNJAK I PODVOŽNJAK NA km 177+857.12 PRUGE					**22,045,455.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**	**0.00**

DENIVELACIJA DRŽAVNOG PUTA - NADVOŽNJAK NA km 179+395.87 PRUGE												
				UGOVORENO		PRETHODNO		SITUACIJA		KUMULATIVNO		PDV za situaciju
BR. POZ.	OPIS POZICIJE	JED. MERE	JEDINIČNA CENA	KOLIČINA	IZNOS	KOLIČINA	IZNOS	KOLIČINA	IZNOS	KOLIČINA	IZNOS	
1.1.2.0	**PRETHODNI RADOVI**											
1.1.2.12	Opsecanje postojećeg asfalta (trake širine 10 cm), za vezu sa novom kolovoznom konstrukcijom i priprema radnog spoja za nastavak asfaltiranja. Obračun se vrši po metru dužnom (m')	m1	890.00	58.00	51,620.00	0.00	0.00	36.00	32,040.00	36.00	32,040.00	0.00
Ukupno PRETHODNI RADOVI					**51,620.00**		**0.00**		**32,040.00**		**32,040.00**	**0.00**

DENIVELACIJA DRŽAVNOG PUTA - NADVOŽNJAK NA km 179+395.87 PRUGE												
				UGOVORENO		PRETHODNO		SITUACIJA		KUMULATIVNO		PDV za situaciju
BR. POZ.	OPIS POZICIJE	JED. MERE	JEDINIČNA CENA	KOLIČINA	IZNOS	KOLIČINA	IZNOS	KOLIČINA	IZNOS	KOLIČINA	IZNOS	
1.1.4.0	**GORNJI STROJ - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA**											
1.1.4.4	Izrada gornjeg nosećeg sloja od bitumeniziranog drobljenog agregata (BNS). Obračun se vrši po m2 izrađenog sloja, sa nabavkom i transportom materijala.											
	a) BNS 22 d = 5 cm	m2	1,200.00	730.00	876,000.00	0.00	0.00	672.97	807,564.00	672.97	807,564.00	0.00
	b) BNS 22 A d = 6 cm	m2	1,230.00	1,163.44	1,431,031.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	c) BNS 22 sA d = 7 cm	m2	1,435.00	8,520.00	12,226,200.00	0.00	0.00	7,633.90	10,954,646.50	7,633.90	10,954,646.50	0.00
1.1.4.4	Izrada habajućeg sloja od asfaltbetona (AB). Obračun se vrši po m2 izrađenog sloja, sa nabavkom i transportom materijala.											
	a) AB 8 d = 3 cm	m2	840.00	730.00	613,200.00	0.00	0.00	672.97	565,294.80	672.97	565,294.80	0.00
1.1.4.5	Izrada habajućeg sloja od asfaltbetona (AB). Obračun se vrši po m2 izrađenog sloja, sa nabavkom i transportom materijala.											
	b) AB 11 d = 4 cm	m2	952.00	9,683.00	9,218,216.00	0.00	0.00	7,633.90	7,267,472.80	7,633.90	7,267,472.80	0.00
1.1.4.9	Prskanje podloge za asfalt od drobljenog kamenog materijala emulzijom u količini 0,6-0,8 l/m2. Obračun po m2 kompletno obrađene površine sa nabavkom i transportom materijala.	m2	120.00	10,413.44	1,249,612.80	0.00	0.00	7,633.90	916,068.00	7,633.90	916,068.00	0.00
1.1.4.10	Prskanje asfaltnog sloja pre ugrađivanja narednog sloja asfalta emulzijom u količini 0,25-0,35 l/m2. Obračun po m2 kompletno obrađene površine sa nabavkom i transportom materijala.	m2	75.00	10,413.44	781,008.00	0.00	0.00	7,633.90	572,542.50	7,633.90	572,542.50	0.00
Ukupno GORNJI STROJ - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA					**26,395,268.00**		**0.00**		**21,083,588.60**		**21,083,588.60**	**0.00**

Ukupno DENIVELACIJA DRŽAVNOG PUTA - NADVOŽNJAK NA km 179+395.87 PRUGE					**26,446,888.00**		**0.00**		**21,115,628.60**		**21,115,628.60**	**0.00**

DENIVELACIJA LOKALNOG PUTA NA km 180+969.60 PRUGE

BR. POZ.	OPIS POZICIJE	JED. MERE	JEDINIČNA CENA	UGOVORENO KOLIČINA	UGOVORENO IZNOS	PRETHODNO KOLIČINA	PRETHODNO IZNOS	SITUACIJA KOLIČINA	SITUACIJA IZNOS	KUMULATIVNO KOLIČINA	KUMULATIVNO IZNOS	PDV za situaciju
1.1.4.0	**GORNJI STROJ - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA**											
1.1.4.5	Izrada gornjeg nosećeg sloja od bitumeniziranog drobljenog agregata (BNS). Obračun se vrši po m2 izrađenog sloja, sa nabavkom i transportom materijala.											
	c) BNS 22 sA d = 7 cm	m2	1,470.00	2,822.00	4,148,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4.7	Izrada habajućeg sloja od asfaltbetona (AB). Obračun se vrši po m2 izrađenog sloja, sa nabavkom i transportom materijala.											
	b) AB 11 d = 4 cm	m2	1,012.00	2,822.00	2,855,864.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4.18	Prskanje podloge za asfalt od drobljenog kamenog materijala emulzijom u količini 0,6-0,8 l/m2. Obračun po m2 kompletno obrađene površine sa nabavkom i transportom materijala.	m2	120.00	2,822.00	338,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4.19	Prskanje asfaltnog sloja pre ugrađivanja narednog sloja asfalta emulzijom u količini 0,25-0,35 l/m2. Obračun po m2 kompletno obrađene površine sa nabavkom i transportom materijala.	m2	75.00	2,822.00	211,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Ukupno GORNJI STROJ - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA				**7,554,494.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**	**0.00**

	Ukupno DENIVELACIJA LOKALNOG PUTA NA km 180+969.60 PRUGE				**7,554,494.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**	**0.00**

DENIVELACIJA LOKALNOG PUTA NA km 184+258.47 PRUGE

BR. POZ.	OPIS POZICIJE	JED. MERE	JEDINIČNA CENA	UGOVORENO KOLIČINA	UGOVORENO IZNOS	PRETHODNO KOLIČINA	PRETHODNO IZNOS	SITUACIJA KOLIČINA	SITUACIJA IZNOS	KUMULATIVNO KOLIČINA	KUMULATIVNO IZNOS	PDV za situaciju
1.1.2.0	**PRETHODNI RADOVI**											
1.1.2.17	Opsecanje postojećeg asfalta (trake širine 10 cm), za vezu sa novom kolovoznom konstrukcijom i priprema radnog spoja za nastavak asfaltiranja. Obračun se vrši po metru dužnom (m')	m1	890.00	10.00	8,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Ukupno PRETHODNI RADOVI				**8,900.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**	**0.00**

DENIVELACIJA LOKALNOG PUTA NA km 184+258.47 PRUGE

BR. POZ.	OPIS POZICIJE	JED. MERE	JEDINIČNA CENA	UGOVORENO		PRETHODNO		SITUACIJA		KUMULATIVNO		PDV za situaciju
				KOLIČINA	IZNOS	KOLIČINA	IZNOS	KOLIČINA	IZNOS	KOLIČINA	IZNOS	
1.1.4.0	**GORNJI STROJ - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA**											
1.1.4.5	Izrada gornjeg nosećeg sloja od bitumeniziranog drobljenog agregata (BNS). Obračun se vrši po m2 izrađenog sloja, sa nabavkom i transportom materijala.											
	b) BNS 22 A d = 6 cm	m2	1,290.00	2,583.00	3,332,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	c) BNS 22 sA d = 7 cm	m2	1,505.00	2,446.00	3,681,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4.7	Izrada habajućeg sloja od asfaltbetona (AB). Obračun se vrši po m2 izrađenog sloja, sa nabavkom i transportom materijala.											
	b) AB 11 d = 4 cm	m2	1,052.00	5,029.00	5,290,508.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4.18	Prskanje podloge za asfalt od drobljenog kamenog materijala emulzijom u količini 0,6-0,8 l/m2. Obračun po m2 kompletno obrađene površine sa nabavkom i transportom materijala.	m2	120.00	5,029.00	603,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4.19	Prskanje asfaltnog sloja pre ugrađivanja narednog sloja asfalta emulzijom u količini 0,25-0,35 l/m2. Obračun po m2 kompletno obrađene površine sa nabavkom i transportom materijala.	m2	75.00	5,029.00	377,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Ukupno GORNJI STROJ - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA				**13,284,463.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**	**0.00**

	Ukupno DENIVELACIJA LOKALNOG PUTA NA km 184+258.47 PRUGE				**13,293,363.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**	**0.00**

PRISTUPNI PUT OBJEKTU PSN KELEBIJA NA km 184+380.60 PRUGE

BR. POZ.	OPIS POZICIJE	JED. MERE	JEDINIČNA CENA	UGOVORENO		PRETHODNO		SITUACIJA		KUMULATIVNO		PDV za situaciju
				KOLIČINA	IZNOS	KOLIČINA	IZNOS	KOLIČINA	IZNOS	KOLIČINA	IZNOS	
1.1.2.0	**PRETHODNI RADOVI**											
1.1.2.12	Opsecanje postojećeg asfalta (trake širine 10 cm), za vezu sa novom kolovoznom konstrukcijom i priprema radnog spoja za nastavak asfaltiranja. Obračun se vrši po metru dužnom (m')	m1	890.00	19.95	17,755.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Ukupno PRETHODNI RADOVI				**17,755.50**		**0.00**		**0.00**		**0.00**	**0.00**

PRISTUPNI PUT OBJEKTU PSN KELEBIJA NA km 184+380.60 PRUGE

BR. POZ.	OPIS POZICIJE	JED. MERE	JEDINIČNA CENA	UGOVORENO KOLIČINA	UGOVORENO IZNOS	PRETHODNO KOLIČINA	PRETHODNO IZNOS	SITUACIJA KOLIČINA	SITUACIJA IZNOS	KUMULATIVNO KOLIČINA	KUMULATIVNO IZNOS	PDV za situaciju
1.1.4.0	**GORNJI STROJ - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA**											
1.1.4.3	Izrada gornjeg nosećeg sloja od bitumeniziranog drobljenog agregata (BNS). Obračun se vrši po m2 izrađenog sloja, sa nabavkom i transportom materijala.											
	c) BNS 22 sA d = 6 cm	m2	1,980.00	261.02	516,819.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4.5	Izrada habajućeg sloja od asfaltbetona (AB). Obračun se vrši po m2 izrađenog sloja, sa nabavkom i transportom materijala.											
	a) AB 11 d = 4 cm	m2	1,652.00	262.92	434,343.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4.9	Prskanje podloge za asfalt od drobljenog kamenog materijala emulzijom u količini 0,6-0,8 l/m2. Obračun po m2 kompletno obrađene površine sa nabavkom i transportom materijala.	m2	120.00	261.02	31,322.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4.10	Prskanje asfaltnog sloja pre ugrađivanja narednog sloja asfalta emulzijom u količini 0,25-0,35 l/m2. Obračun po m2 kompletno obrađene površine sa nabavkom i transportom materijala.	m2	75.00	262.92	19,719.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Ukupno GORNJI STROJ - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA				**1,002,204.84**		**0.00**		**0.00**		**0.00**	**0.00**

	Ukupno PRISTUPNI PUT OBJEKTU PSN KELEBIJA NA km 184+380.60 PRUGE				**1,019,960.34**		**0.00**		**0.00**		**0.00**	**0.00**

NADVOŽNJAK NA km 160+094,84

BR. POZ.	OPIS POZICIJE	JED. MERE	JEDINIČNA CENA	UGOVORENO KOLIČINA	UGOVORENO IZNOS	PRETHODNO KOLIČINA	PRETHODNO IZNOS	SITUACIJA KOLIČINA	SITUACIJA IZNOS	KUMULATIVNO KOLIČINA	KUMULATIVNO IZNOS	PDV za situaciju
2/1.1.39.7	**OSTALI RADOVI**											
1.39.7.4	Kolovozni zastor od asfaltbetona, debljine 7 cm	m2	2,775.00	831.60	2,307,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.39.7.6	Nabavka, transport i ugradnja bitumenske trake, za zaptivanje spojeva asfaltiranih površina uz ivičnjake. Obračun po m'	m1	360.00	317.00	114,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Ukupno OSTALI RADOVI				**2,421,810.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**	**0.00**

Ukupno NADVOŽNJAK NA km 160+094,84	**2,421,810.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**	**0.00**

NADVOŽNJAK NA km 163+566,52

				UGOVORENO		PRETHODNO		SITUACIJA		KUMULATIVNO		PDV za situaciju
BR. POZ.	OPIS POZICIJE	JED. MERE	JEDINIČNA CENA	KOLIČINA	IZNOS	KOLIČINA	IZNOS	KOLIČINA	IZNOS	KOLIČINA	IZNOS	
2/1.1.4 0.7	**OSTALI RADOVI**											
1.40.7. 4	Kolovozni zastor od asfaltbetona, debljine 7 cm	m2	2,775.00	1,035.60	2,873,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.40.7. 6	Nabavka, transport i ugradnja bitumenske trake, za zaptivanje spojeva asfaltiranih površina uz ivičnjake. Obračun po m'.	m1	360.00	369.20	132,912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ukupno OSTALI RADOVI					**3,006,702.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**	**0.00**

Ukupno NADVOŽNJAK NA km 163+566,52	**3,006,702.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**	**0.00**

NADVOŽNJAK NA km 168+690,06

				UGOVORENO		PRETHODNO		SITUACIJA		KUMULATIVNO		PDV za situaciju
BR. POZ.	OPIS POZICIJE	JED. MERE	JEDINIČNA CENA	KOLIČINA	IZNOS	KOLIČINA	IZNOS	KOLIČINA	IZNOS	KOLIČINA	IZNOS	
2/1.1.4 1.7	**OSTALI RADOVI**											
1.41.7. 4	Kolovozni zastor od asfaltbetona, debljine 7 cm	m2	2,775.00	1,430.50	3,969,637.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.41.7. 6	Nabavka, transport i ugradnja bitumenske trake, za zaptivanje spojeva asfaltiranih površina uz ivičnjake. Obračun po m'.	m1	360.00	440.00	158,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ukupno OSTALI RADOVI					**4,128,037.50**		**0.00**		**0.00**		**0.00**	**0.00**

Ukupno NADVOŽNJAK NA km 168+690,06	**4,128,037.50**		**0.00**		**0.00**		**0.00**	**0.00**

NADVOŽNJAK NA km 170+834,50												
				UGOVORENO		PRETHODNO		SITUACIJA		KUMULATIVNO		PDV za situaciju
BR. POZ.	OPIS POZICIJE	JED. MERE	JEDINIČNA CENA	KOLIČINA	IZNOS	KOLIČINA	IZNOS	KOLIČINA	IZNOS	KOLIČINA	IZNOS	
2/1.1.4 2.7	OSTALI RADOVI											
1.42.7. 4	Kolovozni zastor od asfaltbetona, debljine 7 cm	m2	2,775.00	1,394.40	3,869,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.42.7. 6	Nabavka, transport i ugradnja bitumenske trake, za zaptivanje spojeva asfaltiranih površina uz ivičnjake. Obračun po m'.	m1	360.00	438.00	157,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Ukupno OSTALI RADOVI				**4,027,140.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**	**0.00**
	Ukupno NADVOŽNJAK NA km 170+834,50				**4,027,140.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**	**0.00**

NADVOŽNJAK NA km 172+193,38												
				UGOVORENO		PRETHODNO		SITUACIJA		KUMULATIVNO		PDV za situaciju
BR. POZ.	OPIS POZICIJE	JED. MERE	JEDINIČNA CENA	KOLIČINA	IZNOS	KOLIČINA	IZNOS	KOLIČINA	IZNOS	KOLIČINA	IZNOS	
2/1.1.4 3.7	OSTALI RADOVI											
1.43.7. 4	Kolovozni zastor od asfaltbetona, debljine 7 cm	m2	2,775.00	777.60	2,157,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.43.7. 6	Nabavka, transport i ugradnja bitumenske trake, za zaptivanje spojeva asfaltiranih površina uz ivičnjake. Obračun po m'.	m1	360.00	294.80	106,128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Ukupno OSTALI RADOVI				**2,263,968.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**	**0.00**
	Ukupno NADVOŽNJAK NA km 172+193,38				**2,263,968.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**	**0.00**

NADVOŽNJAK NA km 179+395,87

BR. POZ.	OPIS POZICIJE	JED. MERE	JEDINIČNA CENA	UGOVORENO		PRETHODNO		SITUACIJA		KUMULATIVNO		PDV za situaciju
				KOLIČINA	IZNOS	KOLIČINA	IZNOS	KOLIČINA	IZNOS	KOLIČINA	IZNOS	
2/1.1.5 1.7	**OSTALI RADOVI**											
1.51.7. 4	Kolovozni zastor od asfaltbetona, debljine 7 cm	m2	2,812.00	918.00	2,581,416.00	0.00	0.00	905.69	2,546,800.28	905.69	2,546,800.28	0.00
1.51.7. 6	Nabavka, transport i ugradnja bitumenske trake, za zaptivanje spojeva asfaltiranih površina uz ivičnjake. Obračun po m'	m1	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	314.00	113,040.00	314.00	113,040.00	0.00
Ukupno OSTALI RADOVI					**2,581,416.00**		**0.00**		**2,659,840.28**		**2,659,840.28**	**0.00**
Ukupno NADVOŽNJAK NA km 179+395,87					**2,581,416.00**		**0.00**		**2,659,840.28**		**2,659,840.28**	**0.00**

NADVOŽNJAK NA km 180+969,60

BR. POZ.	OPIS POZICIJE	JED. MERE	JEDINIČNA CENA	UGOVORENO		PRETHODNO		SITUACIJA		KUMULATIVNO		PDV za situaciju
				KOLIČINA	IZNOS	KOLIČINA	IZNOS	KOLIČINA	IZNOS	KOLIČINA	IZNOS	
2/1.1.5 2.7	**OSTALI RADOVI**											
1.52.7. 4	Kolovozni zastor od asfaltbetona, debljine 7 cm	m2	2,812.00	1,195.20	3,360,902.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.52.7. 6	Nabavka, transport i ugradnja bitumenske trake, za zaptivanje spojeva asfaltiranih površina uz ivičnjake. Obračun po m'.	m1	360.00	434.00	156,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ukupno OSTALI RADOVI					**3,517,142.40**		**0.00**		**0.00**		**0.00**	**0.00**
Ukupno NADVOŽNJAK NA km 180+969,60					**3,517,142.40**		**0.00**		**0.00**		**0.00**	**0.00**

NADVOŽNJAK NA km 184+258,47												
				UGOVORENO		PRETHODNO		SITUACIJA		KUMULATIVNO		PDV za situaciju
BR. POZ.	OPIS POZICIJE	JED. MERE	JEDINIČNA CENA	KOLIČINA	IZNOS	KOLIČINA	IZNOS	KOLIČINA	IZNOS	KOLIČINA	IZNOS	
2/1.1.5 3.7	OSTALI RADOVI											
1.53.7.4	Kolovozni zastor od asfaltbetona, debljine 7 cm	m2	2,812.00	623.40	1,753,000.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.53.7.6	Nabavka, transport i ugradnja bitumenske trake, za zaptivanje spojeva asfaltiranih površina uz ivičnjake. Obračun po m'	m1	360.00	248.60	89,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Ukupno OSTALI RADOVI				**1,842,496.80**		**0.00**		**0.00**		**0.00**	**0.00**
	Ukupno NADVOŽNJAK NA km 184+258,47				**1,842,496.80**		**0.00**		**0.00**		**0.00**	**0.00**
	Ukupno sve				**237,934,080.68**		**5,575,245.00**		**23,775,468.88**		**29,350,713.88**	**0.00**

REKAPITULACIJA

DEVIJACIJA POSTOJEĆEG PUTA I PRISTUPNI PUT OBJEKTU TK I STUBU GSM-R NA km 162+311,95 PRUGE

Podgrupa radova	UGOVORENO	PRETHODNO	SITUACIJA	KUMULATIVNO
1.1.2.0 PRETHODNI RADOVI	2,848.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4.0 GORNJI STROJ - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA	1,522,884.77	0.00	0.00	0.00
Ukupno:	1,525,732.77	0.00	0.00	0.00

DENIVELACIJA ATARSKOG PUTA - NADVOŽNJAK NA km 163+566.52 PRUGE

Podgrupa radova	UGOVORENO	PRETHODNO	SITUACIJA	KUMULATIVNO
1.1.4.0 GORNJI STROJ - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA	5,575,245.00	5,575,245.00	0.00	5,575,245.00
Ukupno:	5,575,245.00	5,575,245.00	0.00	5,575,245.00

PRISTUPNI PUT STANICI NAUMOVIĆEVO NA km 166+519 PRUGE

Podgrupa radova	UGOVORENO	PRETHODNO	SITUACIJA	KUMULATIVNO
1.1.4.0 GORNJI STROJ - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA	21,652,744.00	0.00	0.00	0.00
Ukupno:	21,652,744.00	0.00	0.00	0.00

PRISTUPNI PUT OBJEKTU EBP SUBOTICA NA km 167+920,00 PRUGE

Podgrupa radova	UGOVORENO	PRETHODNO	SITUACIJA	KUMULATIVNO
1.1.4.0 GORNJI STROJ - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA	1,150,954.14	0.00	0.00	0.00
Ukupno:	1,150,954.14	0.00	0.00	0.00

DENIVELACIJA LOKALNOG PUTA - NADVOŽNJAK NA km 168+690.22 PRUGE

Podgrupa radova	UGOVORENO	PRETHODNO	SITUACIJA	KUMULATIVNO
1.1.2.0 PRETHODNI RADOVI	13,350.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4.0 GORNJI STROJ - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA	14,630,882.00	0.00	0.00	0.00
Ukupno:	14,644,232.00	0.00	0.00	0.00

DENIVELACIJA LOKALNI PUT - NADVOŽNJAK NA km 170+834 PRUGE

Podgrupa radova	UGOVORENO	PRETHODNO	SITUACIJA	KUMULATIVNO
1.1.4.0 GORNJI STROJ - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA	14,143,775.00	0.00	0.00	0.00
Ukupno:	14,143,775.00	0.00	0.00	0.00

DENIVELACIJA ATARSKOG PUTA NA km 172+193.38 PRUGE

Podgrupa radova	UGOVORENO	PRETHODNO	SITUACIJA	KUMULATIVNO
1.1.4.0 GORNJI STROJ - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA	16,734,165.00	0.00	0.00	0.00
Ukupno:	16,734,165.00	0.00	0.00	0.00

PRISTUPNA SAOBRAĆAJNICA INDUSTRIJSKIM OBJEKTIMA OD km 173+000 DO km 173+900 PRUGE

Podgrupa radova	UGOVORENO	PRETHODNO	SITUACIJA	KUMULATIVNO
1.1.4.0 GORNJI STROJ - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA	14,901,780.00	0.00	0.00	0.00
Ukupno:	14,901,780.00	0.00	0.00	0.00

DENIVELACIJA LOKALNOG PUTA LOŠINJSKA ULICA - PODVOŽNJAK NA km 174+928.11 PRUGE

Podgrupa radova	UGOVORENO	PRETHODNO	SITUACIJA	KUMULATIVNO
1.1.2.0 PRETHODNI RADOVI	17,800.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4.0 GORNJI STROJ - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA	3,827,349.00	0.00	0.00	0.00
Ukupno:	3,845,149.00	0.00	0.00	0.00

PRISTUPNI PUT SLUŽBENOJ ZGRADI NA km 175+781,06 I SLUŽBENOM POTHODNIKU U ŽELEZNIČKOJ STANICI SUBOTICA TERETNA

Podgrupa radova	UGOVORENO	PRETHODNO	SITUACIJA	KUMULATIVNO
1.1.2.0 PRETHODNI RADOVI	4,005.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4.0 GORNJI STROJ - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA	5,186,905.87	0.00	0.00	0.00
Ukupno:	5,190,910.87	0.00	0.00	0.00

PRISTUPNI PUT OBJEKTU SS I TK NA km 176+206.07

Podgrupa radova	UGOVORENO	PRETHODNO	SITUACIJA	KUMULATIVNO
1.1.2.0 PRETHODNI RADOVI	14,898.60	0.00	0.00	0.00
1.1.4.0 GORNJI STROJ - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA	2,567,562.85	0.00	0.00	0.00
Ukupno:	2,582,461.45	0.00	0.00	0.00

DENIVELACIJA LOKALNI PUT - PODVOŽNJAK NA km 176+274 PRUGE

Podgrupa radova	UGOVORENO	PRETHODNO	SITUACIJA	KUMULATIVNO
1.1.4.0 GORNJI STROJ - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA	15,453,657.00	0.00	0.00	0.00
Ukupno:	15,453,657.00	0.00	0.00	0.00

PRISTUPNI PUT OBJEKTU ETP SUBOTICA NA km 176+450

Podgrupa radova	UGOVORENO	PRETHODNO	SITUACIJA	KUMULATIVNO
1.1.2.0 PRETHODNI RADOVI	19,704.60	0.00	0.00	0.00
1.1.4.0 GORNJI STROJ - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA	2,567,106.06	0.00	0.00	0.00
Ukupno:	2,586,810.66	0.00	0.00	0.00

PRISTUPNI PUT STANICI SUBOTICA PUTNIČKA NA km 176+550 SA STANIČNIM TRGOM

Podgrupa radova	UGOVORENO	PRETHODNO	SITUACIJA	KUMULATIVNO
1.1.2.0 PRETHODNI RADOVI	234,710.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4.0 GORNJI STROJ - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA	728,709.00	0.00	0.00	0.00
Ukupno:	963,419.00	0.00	0.00	0.00

PRISTUPNI PUT OBJEKTIMA NAMENJENIM ZA UTOVAR I ISTOVAR PRAĆENIH AUTOMOBILA U STANICI SUBOTICA PUTNIČKA NA km 177+000 PRUGE

Podgrupa radova	UGOVORENO	PRETHODNO	SITUACIJA	KUMULATIVNO
1.1.2.0 PRETHODNI RADOVI	18,823.50	0.00	0.00	0.00
1.1.4.0 GORNJI STROJ - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA	4,686,058.50	0.00	0.00	0.00
Ukupno:	4,704,882.00	0.00	0.00	0.00

PRISTUPNI PUT OBJEKTU PS SUBOTICA NA km 177+180,00 PRUGE

Podgrupa radova	UGOVORENO	PRETHODNO	SITUACIJA	KUMULATIVNO
1.1.2.0 PRETHODNI RADOVI	14,240.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4.0 GORNJI STROJ - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA	917,838.75	0.00	0.00	0.00
Ukupno:	932,078.75	0.00	0.00	0.00

DENIVELACIJA GS MAJŠANSKI PUT - NADVOŽNJAK NA km 177+329.42 PRUGE

Podgrupa radova	UGOVORENO	PRETHODNO	SITUACIJA	KUMULATIVNO
1.1.4.0 GORNJI STROJ - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA	17,197,211.00	0.00	0.00	0.00
Ukupno:	17,197,211.00	0.00	0.00	0.00
DENIVELACIJA GS KOSOVSKA ULICA- NADVOŽNJAK I PODVOŽNJAK NA km 177+857.12 PRUGE				
Podgrupa radova	**UGOVORENO**	**PRETHODNO**	**SITUACIJA**	**KUMULATIVNO**
1.1.2.0 PRETHODNI RADOVI	46,280.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4.0 GORNJI STROJ - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA	21,999,175.00	0.00	0.00	0.00
Ukupno:	22,045,455.00	0.00	0.00	0.00
DENIVELACIJA DRŽAVNOG PUTA - NADVOŽNJAK NA km 179+395.87 PRUGE				
Podgrupa radova	**UGOVORENO**	**PRETHODNO**	**SITUACIJA**	**KUMULATIVNO**
1.1.2.0 PRETHODNI RADOVI	51,620.00	0.00	32,040.00	32,040.00
1.1.4.0 GORNJI STROJ - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA	26,395,268.00	0.00	21,083,588.60	21,083,588.60
Ukupno:	26,446,888.00	0.00	21,115,628.60	21,115,628.60
DENIVELACIJA LOKALNOG PUTA NA km 180+969.60 PRUGE				
Podgrupa radova	**UGOVORENO**	**PRETHODNO**	**SITUACIJA**	**KUMULATIVNO**
1.1.4.0 GORNJI STROJ - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA	7,554,494.00	0.00	0.00	0.00
Ukupno:	7,554,494.00	0.00	0.00	0.00
DENIVELACIJA LOKALNOG PUTA NA km 184+258.47 PRUGE				
Podgrupa radova	**UGOVORENO**	**PRETHODNO**	**SITUACIJA**	**KUMULATIVNO**
1.1.2.0 PRETHODNI RADOVI	8,900.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4.0 GORNJI STROJ - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA	13,284,463.00	0.00	0.00	0.00
Ukupno:	13,293,363.00	0.00	0.00	0.00
PRISTUPNI PUT OBJEKTU PSN KELEBIJA NA km 184+380.60 PRUGE				
Podgrupa radova	**UGOVORENO**	**PRETHODNO**	**SITUACIJA**	**KUMULATIVNO**
1.1.2.0 PRETHODNI RADOVI	17,755.50	0.00	0.00	0.00
1.1.4.0 GORNJI STROJ - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA	1,002,204.84	0.00	0.00	0.00
Ukupno:	1,019,960.34	0.00	0.00	0.00
NADVOŽNJAK NA km 160+094,84				

Podgrupa radova		UGOVORENO	PRETHODNO	SITUACIJA	KUMULATIVNO
2/1.1.39.7 OSTALI RADOVI		2,421,810.00	0.00	0.00	0.00
	Ukupno:	2,421,810.00	0.00	0.00	0.00
NADVOŽNJAK NA km 163+566,52					
Podgrupa radova		UGOVORENO	PRETHODNO	SITUACIJA	KUMULATIVNO
2/1.1.40.7 OSTALI RADOVI		3,006,702.00	0.00	0.00	0.00
	Ukupno:	3,006,702.00	0.00	0.00	0.00
NADVOŽNJAK NA km 168+690,06					
Podgrupa radova		UGOVORENO	PRETHODNO	SITUACIJA	KUMULATIVNO
2/1.1.41.7 OSTALI RADOVI		4,128,037.50	0.00	0.00	0.00
	Ukupno:	4,128,037.50	0.00	0.00	0.00
NADVOŽNJAK NA km 170+834,50					
Podgrupa radova		UGOVORENO	PRETHODNO	SITUACIJA	KUMULATIVNO
2/1.1.42.7 OSTALI RADOVI		4,027,140.00	0.00	0.00	0.00
	Ukupno:	4,027,140.00	0.00	0.00	0.00
NADVOŽNJAK NA km 172+193,38					
Podgrupa radova		UGOVORENO	PRETHODNO	SITUACIJA	KUMULATIVNO
2/1.1.43.7 OSTALI RADOVI		2,263,968.00	0.00	0.00	0.00
	Ukupno:	2,263,968.00	0.00	0.00	0.00
NADVOŽNJAK NA km 179+395,87					
Podgrupa radova		UGOVORENO	PRETHODNO	SITUACIJA	KUMULATIVNO
2/1.1.51.7 OSTALI RADOVI		2,581,416.00	0.00	2,659,840.28	2,659,840.28
	Ukupno:	2,581,416.00	0.00	2,659,840.28	2,659,840.28
NADVOŽNJAK NA km 180+969,60					
Podgrupa radova		UGOVORENO	PRETHODNO	SITUACIJA	KUMULATIVNO
2/1.1.52.7 OSTALI RADOVI		3,517,142.40	0.00	0.00	0.00
	Ukupno:	3,517,142.40	0.00	0.00	0.00
NADVOŽNJAK NA km 184+258,47					

Podgrupa radova	UGOVORENO	PRETHODNO	SITUACIJA	KUMULATIVNO
2/1.1.53.7 OSTALI RADOVI	1,842,496.80	0.00	0.00	0.00
Ukupno:	1,842,496.80	0.00	0.00	0.00
Sve ukupno:	237,934,080.68	5,575,245.00	23,775,468.88	29,350,713.88

REKAPITULACIJA

DEVIJACIJA POSTOJEĆEG PUTA I PRISTUPNI PUT OBJEKTU TK I STUBU GSM-R NA km 162+311,95 PRUGE

	Grupa Radova	Ukupno	PDV	Ukupno sa PDV
1.1.2.0	PRETHODNI RADOVI	0.00	0.00	0.00
1.1.4.0	GORNJI STROJ - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA	0.00	0.00	0.00
	UKUPNO	0.00	0.00	0.00

DENIVELACIJA ATARSKOG PUTA - NADVOŽNJAK NA km 163+566.52 PRUGE

	Grupa Radova	Ukupno	PDV	Ukupno sa PDV
1.1.4.0	GORNJI STROJ - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA	0.00	0.00	0.00
	UKUPNO	0.00	0.00	0.00

PRISTUPNI PUT STANICI NAUMOVIĆEVO NA km 166+519 PRUGE

	Grupa Radova	Ukupno	PDV	Ukupno sa PDV
1.1.4.0	GORNJI STROJ - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA	0.00	0.00	0.00
	UKUPNO	0.00	0.00	0.00

PRISTUPNI PUT OBJEKTU EBP SUBOTICA NA km 167+920,00 PRUGE

	Grupa Radova	Ukupno	PDV	Ukupno sa PDV
1.1.4.0	GORNJI STROJ - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA	0.00	0.00	0.00
	UKUPNO	0.00	0.00	0.00

DENIVELACIJA LOKALNOG PUTA - NADVOŽNJAK NA km 168+690.22 PRUGE

	Grupa Radova	Ukupno	PDV	Ukupno sa PDV
1.1.2.0	PRETHODNI RADOVI	0.00	0.00	0.00
1.1.4.0	GORNJI STROJ - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA	0.00	0.00	0.00
	UKUPNO	0.00	0.00	0.00

DENIVELACIJA LOKALNI PUT - NADVOŽNJAK NA km 170+834 PRUGE

	Grupa Radova	Ukupno	PDV	Ukupno sa PDV
1.1.4.0	GORNJI STROJ - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA	0.00	0.00	0.00
	UKUPNO	0.00	0.00	0.00

DENIVELACIJA ATARSKOG PUTA NA km 172+193.38 PRUGE

	Grupa Radova	Ukupno	PDV	Ukupno sa PDV
1.1.4.0	GORNJI STROJ - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA	0.00	0.00	0.00
	UKUPNO	0.00	0.00	0.00

PRISTUPNA SAOBRAĆAJNICA INDUSTRIJSKIM OBJEKTIMA OD km 173+000 DO km 173+900 PRUGE

	Grupa Radova	Ukupno	PDV	Ukupno sa PDV
1.1.4.0	GORNJI STROJ - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA	0.00	0.00	0.00
	UKUPNO	0.00	0.00	0.00

DENIVELACIJA LOKALNOG PUTA LOŠINJSKA ULICA - PODVOŽNJAK NA km 174+928.11 PRUGE

	Grupa Radova	Ukupno	PDV	Ukupno sa PDV
1.1.2.0	PRETHODNI RADOVI	0.00	0.00	0.00
1.1.4.0	GORNJI STROJ - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA	0.00	0.00	0.00
	UKUPNO	0.00	0.00	0.00

PRISTUPNI PUT SLUŽBENOJ ZGRADI NA km 175+781,06 I SLUŽBENOM POTHODNIKU U ŽELEZNIČKOJ STANICI SUBOTICA TERETNA

	Grupa Radova	Ukupno	PDV	Ukupno sa PDV
1.1.2.0	PRETHODNI RADOVI	0.00	0.00	0.00
1.1.4.0	GORNJI STROJ - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA	0.00	0.00	0.00
	UKUPNO	0.00	0.00	0.00

PRISTUPNI PUT OBJEKTU SS I TK NA km 176+206.07

	Grupa Radova	Ukupno	PDV	Ukupno sa PDV
1.1.2.0	PRETHODNI RADOVI	0.00	0.00	0.00
1.1.4.0	GORNJI STROJ - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA	0.00	0.00	0.00
	UKUPNO	0.00	0.00	0.00

DENIVELACIJA LOKALNI PUT - PODVOŽNJAK NA km 176+274 PRUGE

	Grupa Radova	Ukupno	PDV	Ukupno sa PDV
1.1.4.0	GORNJI STROJ - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA	0.00	0.00	0.00
	UKUPNO	0.00	0.00	0.00

PRISTUPNI PUT OBJEKTU ETP SUBOTICA NA km 176+450

	Grupa Radova	Ukupno	PDV	Ukupno sa PDV
1.1.2.0	PRETHODNI RADOVI	0.00	0.00	0.00
1.1.4.0	GORNJI STROJ - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA	0.00	0.00	0.00
	UKUPNO	0.00	0.00	0.00

PRISTUPNI PUT STANICI SUBOTICA PUTNIČKA NA km 176+550 SA STANIČNIM TRGOM

	Grupa Radova	Ukupno	PDV	Ukupno sa PDV
1.1.2.0	PRETHODNI RADOVI	0.00	0.00	0.00
1.1.4.0	GORNJI STROJ - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA	0.00	0.00	0.00
	UKUPNO	0.00	0.00	0.00

PRISTUPNI PUT OBJEKTIMA NAMENJENIM ZA UTOVAR I ISTOVAR PRAĆENIH AUTOMOBILA U STANICI SUBOTICA PUTNIČKA NA km 177+000 PRUGE

	Grupa Radova	Ukupno	PDV	Ukupno sa PDV
1.1.2.0	PRETHODNI RADOVI	0.00	0.00	0.00

1.1.4.0	GORNJI STROJ - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA	0.00	0.00	0.00
	UKUPNO	0.00	0.00	0.00

PRISTUPNI PUT OBJEKTU PS SUBOTICA NA km 177+180,00 PRUGE

	Grupa Radova	Ukupno	PDV	Ukupno sa PDV
1.1.2.0	PRETHODNI RADOVI	0.00	0.00	0.00
1.1.4.0	GORNJI STROJ - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA	0.00	0.00	0.00
	UKUPNO	0.00	0.00	0.00

DENIVELACIJA GS MAJŠANSKI PUT - NADVOŽNJAK NA km 177+329.42 PRUGE

	Grupa Radova	Ukupno	PDV	Ukupno sa PDV
1.1.4.0	GORNJI STROJ - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA	0.00	0.00	0.00
	UKUPNO	0.00	0.00	0.00

DENIVELACIJA GS KOSOVSKA ULICA- NADVOŽNJAK I PODVOŽNJAK NA km 177+857.12 PRUGE

	Grupa Radova	Ukupno	PDV	Ukupno sa PDV
1.1.2.0	PRETHODNI RADOVI	0.00	0.00	0.00
1.1.4.0	GORNJI STROJ - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA	0.00	0.00	0.00
	UKUPNO	0.00	0.00	0.00

DENIVELACIJA DRŽAVNOG PUTA - NADVOŽNJAK NA km 179+395.87 PRUGE

	Grupa Radova	Ukupno	PDV	Ukupno sa PDV
1.1.2.0	PRETHODNI RADOVI	32,040.00	0.00	32,040.00
1.1.4.0	GORNJI STROJ - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA	21,083,588.60	0.00	21,083,588.60
	UKUPNO	21,115,628.60	0.00	21,115,628.60

DENIVELACIJA LOKALNOG PUTA NA km 180+969.60 PRUGE

	Grupa Radova	Ukupno	PDV	Ukupno sa PDV
1.1.4.0	GORNJI STROJ - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA	0.00	0.00	0.00
	UKUPNO	0.00	0.00	0.00

DENIVELACIJA LOKALNOG PUTA NA km 184+258.47 PRUGE

	Grupa Radova	Ukupno	PDV	Ukupno sa PDV
1.1.2.0	PRETHODNI RADOVI	0.00	0.00	0.00
1.1.4.0	GORNJI STROJ - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA	0.00	0.00	0.00
	UKUPNO	0.00	0.00	0.00

PRISTUPNI PUT OBJEKTU PSN KELEBIJA NA km 184+380.60 PRUGE

	Grupa Radova	Ukupno	PDV	Ukupno sa PDV
1.1.2.0	PRETHODNI RADOVI	0.00	0.00	0.00
1.1.4.0	GORNJI STROJ - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA	0.00	0.00	0.00
	UKUPNO	0.00	0.00	0.00

NADVOŽNJAK NA km 160+094,84

	Grupa Radova	Ukupno	PDV	Ukupno sa PDV
2/1.1.39.7	OSTALI RADOVI	0.00	0.00	0.00
	UKUPNO	0.00	0.00	0.00

NADVOŽNJAK NA km 163+566,52

	Grupa Radova	Ukupno	PDV	Ukupno sa PDV
2/1.1.40.7	OSTALI RADOVI	0.00	0.00	0.00
	UKUPNO	0.00	0.00	0.00

NADVOŽNJAK NA km 168+690,06

	Grupa Radova	Ukupno	PDV	Ukupno sa PDV
2/1.1. 41.7	OSTALI RADOVI	0.00	0.00	0.00
	UKUPNO	0.00	0.00	0.00

NADVOŽNJAK NA km 170+834,50

	Grupa Radova	Ukupno	PDV	Ukupno sa PDV
2/1.1. 42.7	OSTALI RADOVI	0.00	0.00	0.00
	UKUPNO	0.00	0.00	0.00

NADVOŽNJAK NA km 172+193,38

	Grupa Radova	Ukupno	PDV	Ukupno sa PDV
2/1.1. 43.7	OSTALI RADOVI	0.00	0.00	0.00
	UKUPNO	0.00	0.00	0.00

NADVOŽNJAK NA km 179+395,87

	Grupa Radova	Ukupno	PDV	Ukupno sa PDV
2/1.1. 51.7	OSTALI RADOVI	2,659,840.28	0.00	2,659,840.28
	UKUPNO	2,659,840.28	0.00	2,659,840.28

NADVOŽNJAK NA km 180+969,60

	Grupa Radova	Ukupno	PDV	Ukupno sa PDV
2/1.1. 52.7	OSTALI RADOVI	0.00	0.00	0.00
	UKUPNO	0.00	0.00	0.00

NADVOŽNJAK NA km 184+258,47

	Grupa Radova	Ukupno	PDV	Ukupno sa PDV
2/1.1. 53.7	OSTALI RADOVI	0.00	0.00	0.00
	UKUPNO	0.00	0.00	0.00

ZBIRNA REKAPITULACIJA

1	DEVIJACIJA POSTOJEĆEG PUTA I PRISTUPNI PUT OBJEKTU TK I STUBU GSM-R NA km 162+311,95 PRUGE	0.00	0.00	0.00
2	DENIVELACIJA ATARSKOG PUTA - NADVOŽNJAK NA km 163+566.52 PRUGE	0.00	0.00	0.00
3	PRISTUPNI PUT STANICI NAUMOVIĆEVO NA km 166+519 PRUGE	0.00	0.00	0.00
4	PRISTUPNI PUT OBJEKTU EBP SUBOTICA NA km 167+920,00 PRUGE	0.00	0.00	0.00
5	DENIVELACIJA LOKALNOG PUTA - NADVOŽNJAK NA km 168+690.22 PRUGE	0.00	0.00	0.00
6	DENIVELACIJA LOKALNI PUT - NADVOŽNJAK NA km 170+834 PRUGE	0.00	0.00	0.00
7	DENIVELACIJA ATARSKOG PUTA NA km 172+193.38 PRUGE	0.00	0.00	0.00
8	PRISTUPNA SAOBRAĆAJNICA INDUSTRIJSKIM OBJEKTIMA OD km 173+000 DO km 173+900 PRUGE	0.00	0.00	0.00
9	DENIVELACIJA LOKALNOG PUTA LOŠINJSKA ULICA - PODVOŽNJAK NA km 174+928.11 PRUGE	0.00	0.00	0.00
10	PRISTUPNI PUT SLUŽBENOJ ZGRADI NA km 175+781,06 I SLUŽBENOM POTHODNIKU U ŽELEZNIČKOJ STANICI SUBOTICA TERETNA	0.00	0.00	0.00
11	PRISTUPNI PUT OBJEKTU SS I TK NA km 176+206.07	0.00	0.00	0.00
12	DENIVELACIJA LOKALNI PUT - PODVOŽNJAK NA km 176+274 PRUGE	0.00	0.00	0.00
13	PRISTUPNI PUT OBJEKTU ETP SUBOTICA NA km 176+450	0.00	0.00	0.00
14	PRISTUPNI PUT STANICI SUBOTICA PUTNIČKA NA km 176+550 SA STANIČNIM TRGOM	0.00	0.00	0.00
15	PRISTUPNI PUT OBJEKTIMA NAMENJENIM ZA UTOVAR I ISTOVAR PRAĆENIH AUTOMOBILA U STANICI SUBOTICA PUTNIČKA NA km 177+000 PRUGE	0.00	0.00	0.00
16	PRISTUPNI PUT OBJEKTU PS SUBOTICA NA km 177+180,00 PRUGE	0.00	0.00	0.00
17	DENIVELACIJA GS MAJŠANSKI PUT - NADVOŽNJAK NA km 177+329.42 PRUGE	0.00	0.00	0.00
18	DENIVELACIJA GS KOSOVSKA ULICA- NADVOŽNJAK I PODVOŽNJAK NA km 177+857.12 PRUGE	0.00	0.00	0.00
19	DENIVELACIJA DRŽAVNOG PUTA - NADVOŽNJAK NA km 179+395.87 PRUGE	21,115,628.60	0.00	21,115,628.60
20	DENIVELACIJA LOKALNOG PUTA NA km 180+969.60 PRUGE	0.00	0.00	0.00
21	DENIVELACIJA LOKALNOG PUTA NA km 184+258.47 PRUGE	0.00	0.00	0.00
22	PRISTUPNI PUT OBJEKTU PSN KELEBIJA NA km 184+380.60 PRUGE	0.00	0.00	0.00
23	NADVOŽNJAK NA km 160+094,84	0.00	0.00	0.00

24	NADVOŽNJAK NA km 163+566,52		0.00	0.00	0.00
25	NADVOŽNJAK NA km 168+690,06		0.00	0.00	0.00
26	NADVOŽNJAK NA km 170+834,50		0.00	0.00	0.00
27	NADVOŽNJAK NA km 172+193,38		0.00	0.00	0.00
28	NADVOŽNJAK NA km 179+395,87		2,659,840.28	0.00	2,659,840.28
29	NADVOŽNJAK NA km 180+969,60		0.00	0.00	0.00
30	NADVOŽNJAK NA km 184+258,47		0.00	0.00	0.00
		UKUPNO	23,775,468.88	0.00	23,775,468.88